

ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR 1. QUARTAL 2023

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
04.01.23	P1KD (RIS)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	SG2, BK009	Beim Festkleben von Folie an der Decke rieselten Putzreste herunter und sind dem Verunfallten ins rechte Auge geflogen.
09.01.23	KPW (Azubi)	WU	1	0	0	SRS	Riemser Ort, Hauptstraße	Der Verunfallte war mit dem Fahrrad in Richtung Greifswald auf dem Weg zur Berufsschule. Er fuhr auf der Hauptstraße durch ein Schlagloch und stürzte auf das linke Knie.
17.01.23	KPW (Azubi)	AU	0	0	1	Gefährliche Oberflächen	UWL, Trafo- Häuschen	Bei Kabelzugarbeiten am Trafo-Häuschen ist der Verunfallte mit der rechten Hand gegen eine scharfe Kante an einem Kabelkasten gestoßen.
11.01.23	PMN	AU	1	1	0	Ungeschützte, bewegte Maschinen- teile	KKW Brunsbüttel, Reaktor- Bedienbühne, A10.03, 42m	Bei der Handhabung eines Pilzkopfgreifers hat der Verunfallte in die Kontrollöffnung gefasst. Beim Öffnen des Greifers wurden seine Finger gequetscht.
07.02.23	P1KT	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Shedhalle - Materiallager	Der Verunfallte wollte eine Messingstange vom Auflagebock entnehmen. Dabei ist diese verrutscht und schlug gegen eine andere Stange. Der Verunfallte konnte so schnell nicht die Finger zurückziehen, sodass der rechte Finger eingeklemmt wurde.
09.02.23	KPW (Azubi)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	BBW Greifswald, Metallwerkstatt	Bei der Montage seines Prüfgestells ist dem Verunfallten ein Metallteil auf den linken Fuß (hinter die Metallkappe) gefallen.
27.02.23	P1KD (RIS)	AU	0	0	1	Ungeschützte, bewegte Maschinen- teile.	Block 5	Die Flex lief nach und der Verunfallte ist mit der Hand an die Flex gekommen.
01.03.23	P1UO	AU	0	0	1	SRS	VG1 Treppen- aufgang	Treppe hinaufgegangen und dabei gestürzt. Sie hat sich mit beiden Händen abgefangen und Schmerzen am rechten Arm/Ellenbogen und den linken Fingerkuppen zugezogen.
14.03.23	P1KD (RIS)	AU	0	0	1	Mechanische Gefährdung	KB Nord1, BK 201	Beim Abstemmen des Fußboden-Spachtels mit dem Stemmhammer abgerutscht und mit dem Meißel gegen das rechte Knie geschlagen
15.03.23	P1US	WU	1	0	0	Sonstige Gefährdungen (durch Tiere)	Straße L262, Waldabschnitt zw. Lubmin u. Betriebs- gelände	Auf dem Weg zur Arbeit kollidierte der PkW mit einem Reh.
16.03.23	P1KT	AU	1	1	0	SRS	BGB, Erdgeschoss	Beim Hinaufgehen der Treppe, mit dem Schuh hängengeblieben. Beim Abfangen den Ringfinger umgeknickt.
Summe Quartal			5	3	6			

*Meldung an andere BG

Stand: 05.04.2023

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden

ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

1. QUARTAL 2023

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
16.01.23	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Dach Nord 1	Dacharbeiten an der Attika der Südseite und der Dachkante an der Nordseite durch die Fa. Hanebutt. Der MA an der Südseite trug eine PSAGa, hatte sich aber an einen nicht dafür vorgesehenen Punkt angeschlagen. Die zwei MA an der Nordseite waren hinter der 2 Meter Absperrung ohne PSAGa.
25.01.23	P1E	SRS	ZLN Bürogebäude, Flur PP214	Dauerhafte Öffnung einer Bodenluke mit ausgeklappter Leiter. Verletzungsgefahr bei Anstossen an der Leiter durch verlassen der Büros bzw. bei Durchgang des Flurs.
25.01.23	P1E	SRS	ZLN Bürogebäude, Flur PP214	Leisten der Deckenverkleidung waren im Flur abgelegt und ragten in die Büroeingänge. Stolpergefahr beim Ein- und Austreten.
02.02.23	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Baustelle ZSA - Nordseite	Ein MA befand sich auf der 4. Gerüstlage und nahm Fenster an, die ihm per LKW-Lastkran angeliefert wurden. Zu diesem Zwecke hatte der MA ein Geländer- und Zwischenholm aus dem Fassadengerüst entfernt. Als die Fenster durch den Hub auf der Höhe der 4. Lage angehoben waren, zog der MA die Palette mit den Fenstern in Position. Dazu hielt er sich mit einer Hand am Geländerholm der Wandseite fest und sicherte die Palette mit einem Gurt. Der MA trug keine PSAGa!
08.02.23	P1KT	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Block 2 - Außenbereich vor R. E117	Beschädigung von Absperrungen eines Kabelkanals durch einen Teleskoplader einer Gerüstbaufirma. Die Sicherungspfosten trennen den nicht befahrbaren Bereich des Kabelkanals von der Straße. Der gesicherte Bereich kann mit Fahrzeugen aufgrund Einbruchgefahr nicht befahren werden!
08.02.23	P1KD	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	MH-Seite(9,6m) E321 Block 1/2, inaktiv	Bei Demontage und Beräumungsarbeiten der Elektr.- u. Leitetechnikusrüstung in einer ehern. BMSR-Werkstatt wurde ein Glasbehälter mit Quecksilber-Kugeln gefunden. Die Arbeiten wurden daraufhin eingestellt. Der Glasbehälter wurde sichergestellt und gekennzeichnet. Des Weiteren wurden Behältnisse mit einer unbekanntem öligen Flüssigkeit gefunden (Behälter nicht beschriftet).
02.03.23	P1TA	Gefährdungen durch Absturz	Str. 4 Höhe ZAW	Bei Überprüfung des Gerüsts zur Montage der Rohrleitungen über die Straße 4 im Bereich der ZAW wurden ungesicherte Bodenöffnungen innerhalb der Gerüstkonstruktion festgestellt.
07.03.23	P1TA	Gefährdungen durch Absturz	Zone 2 Str. 4 Abschnitt UNY 7	Arbeitsgerüstaufbau in vorhandenen Stahlbau. Der Arbeiter trug zwar seine Sicherheitsausrüstung (PSA gA) während er auf dem Baugerüst arbeitete, diese war jedoch nicht angeschlagen/gesichert.
07.03.23	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Str. 4 südl. Block 5	Die Luke des Schachteinstiegs war geöffnet und gegen Zufallen gesichert. Es war nicht erkennbar ob zum Zeitpunkt der Feststellung Arbeiten stattfanden. Absperrungen oder Warnhinweise gab es nicht.

Stand: 05.04.2023