

## ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR 2. QUARTAL 2023

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
04.04.23	P1KK	AU	0	0	1	Absturz	ZLN ZAA	Beim Absteigen von einem mobilen Gerüst fand die verletzte Person mit den Füßen keinen festen Halt und rutschte ab. Sie fiel dabei auf den Rücken / das Gesäß). Höhe des Absturzes 1,50m.
11.04.23	P1TA	AU	0	1	0	Absturz	ZAW, Raum 105	Beim Abstieg von der Steigleiter (Höhe etwa 3m) von Sprosse abgerutscht. Konnte sich noch festhalten, ist jedoch mit dem rechten Brustkorb mit Wucht gegen eine Sprosse gestoßen.
14.04.23	P1KD (BSR)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	Block 5, KB	Die verunfallte Person hielt eine Anlegeleiter. Diese kippte nach hinten/links. Die Hand der Person verdrehte sich und knackte sehr laut. Danach hatte sie starke Schmerzen in der linken Hand.
18.04.23	P1KM	WU	1	0	0	Sonstige Gefährdungen (durch Tiere)	B 105 zwischen Kirchdorf und Gristow	Die Verunfallte Person fuhr mit dem PKW in Richtung Greifswald. Ihr Lief plötzlich ein Reh vor das Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Sie bremste das Fahrzeug bis zum Stillstand stark ab.
19.04.23	P1KT (RIS)	AU	1	0	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Diedrichshagen Bahngleise	Die verunfallte Person hat in einem Schredder Baumstümpfe gesteckt. Das Gerät dreht selbstständig einen Stamm. Dabei lösten sich Teile des Stamms und trafen die Person am Kopf und Kiefer. Die Person kippte daraufhin um und fiel auf den Rücken.
23.05.23	P1KT	AU	1	1	0	Schwere dynamische Arbeit	Lokschuppen	Beim Schieben eines Multicar hat der verunfallte plötzlich ein unangenehmes Gefühl in der linken Wade verspürt, danach Kraftverlust und Schmerz. Der Schmerz wurde im Tagesverlauf immer stärker.
24.05.23	P1KD (RIS)	AU	0	0	1	Mechanische Gefährdung	Shedhalle - Schleifzelt	Der Verunfallte arbeitete mit dem Schleifaufsatz für die Flex, blieb damit in der Jacke hängen und fuhr dann versehentlich mit dem Schleifaufsatz über den linken Oberarm.
31.05.23	P1KD (RIS)	AU	1	1	0	Gefährliche Oberflächen	DAB Bl. 2, Dampferzeuger	Beim Auseinanderbauen einer Kabeltrommel sprang eine Sprungfeder heraus und verursachte eine Schnittwunde am Schienbein.
02.06.23	P1KK	AU	0	0	1	SRS	Straße 9, Fahrtrichtung Apparatehaus 3 nach GSG, Gleisbett	Mit dem Vorderrad ins Gleisbett gekommen und gestürzt.
05.06.23	P1US	AU	1	1	0	Bewegte Transportmittel	SG 1, BK 03.33	Die verunfallte Person wollte die mobile Scherenhubarbeitsbühne verfahren und klemmte sich dabei zwischen Arbeitskorb und Wand ein.
09.06.23	P1KD (RIS)	WU	0	0	1	Bewegte Transportmittel	Radweg an der L262 Höhe Karrin	Die verunfallte Person ist mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause von der Straße auf den Radweg gewechselt. Dabei ist sie mit dem Vorderrad in den weichen Sand gekommen und das Rad ist weggerutscht und beim Bremsen kam es zum Sturz.
13.06.23	P1KD	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	Apparatesaal 2, Bl 3.	Beim Einhängen der Traverse in den Kranhaken ist die Traverse auf den Mittelfinger der linken Hand gefallen.

16.06.23	P1US	<b>AU</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	SRS	Wetterfeste Einhausung SG 1	Die verunfallte Person wollte die Stickstoffkanne am Kranhaken anschlagen. Auf dem Weg dahin ist sie mit dem rechten Fuß auf einer Stufe umgeknickt.
19.06.23	P1US	<b>AU</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	SRS	Nordseite SG 2, Höhe Abluftkanal	Beim Schieben eines Insitu-Gerätes ist die verunfallte Person in ein ca. 1,20m tiefes Loch gefallen, das durch starken Bewuchs und die gebückte Haltung beim Schieben nicht sichtbar war.
27.06.23	KPW (Azubi)	<b>AU</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Unkontrolliert bewegte Teile	BBW Greifswald, Metallwerkstatt	Auf der Bandsäge war ein Rundeisen abgelegt. Dieses kam ins Rollen und ist der verunfallten Person auf den Fuß gefallen.
<b>Summe Quartal</b>			<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>			

\*Meldung an andere BG

Stand: 14.07.2023

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden

# ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

## 2. QUARTAL 2023

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
11.04.23	P1TA	SRS	Maschinenhaus Block 2	Eine Kante der obersten Treppenstufe hat einen Absatz von etwa 25mm, sie ist nicht besonders gekennzeichnet. Aufgrund der Höhe der Treppe besteht kritische Sturzgefahr.
25.04.23	P1KT	SRS	ZLN-Gelände, innerhalb Detektionszone 13	Bei der Prüfung der LKW-Lichtschränke ist es notwendig, eine größere Leiter über die Detektionszone 13 zur LKW-Lichtschränke zu transportieren. Dabei ist über eine Schräge ein Höhenunterschied zu überwinden. Es gibt keine Möglichkeit, weder eine Treppe noch ein Handlauf zum Festhalten, um den Höhenunterschied ordnungsgemäß zu überwinden. Bei Feuchtigkeit ist der ein MA mit der Leiter ausgerutscht und konnte sich nur durch fallen lassen der Leiter und gleichzeitigem Festhalten am Außenzaun vor einem Sturz schützen.
23.05.23	P1KT	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Westseite Gaslager	Nicht geschlossene Baustellenabsicherung an der Westseite des Gaslagers. Verletzungsgefahr bei Betreten der Baustelle durch unbefugte.
24.05.23	P1KT	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Straße 3, Höhe Ende F+S Gebäude	Abgesackte Betonplatten in der Straße. Gefahrenstelle ist nicht gekennzeichnet, sie stellt sowohl bei Tageslicht, als auch bei Dunkelheit, ein erhöhtes Unfallrisiko da.
24.05.23	P1KT	SRS	Südseite Freimessanlage	MA kam ins Stolpern, verursacht durch ein Erdloch neben der betonierten Fläche, in Höhe der Absperrung.
31.05.23	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Neue Medientrasse - Straße 7 östlicher Rohrturm	Ein MA der Firma EAG führte Schleifarbeiten an einem Rohrende durch. Dabei stand der MA auf einem Gerüstturm, der zur Installation der Rohre aufgebaut wurde. Auf der obersten Podestlage (Höhe ca. 6 m) waren drei Öffnungen zum Durchführen der Rohrleitung (ca. 60 x 60 cm). Der MA stand dabei ohne PSaG auf dem Podest.
31.05.23	P1UO	Bewegte Transportmittel	Str. 3 Kreuzung zur Str.16	Ein MA der Firma EAG transportierte ein Rohrstück (ca. 20 m Länge) mit einem Teleskoplader. Die Ausleger der Stützen dienen als Transportfläche. Der Ausleger des Teleskopladers war hochgefahren und diente als Anschlagpunkt für die Rundschnellen. Die Rundschnellen waren beschädigt. Das Rohr war noch mit Spanngurten an den Stützensausleger befestigt. Das Rohr ragte ca. 10 m in den vorderen Bereich und ca. 5 m nach Hinten. Auf den Enden waren Blinklichter aufgesetzt, das Blinken war sehr schlecht bei Tageslicht zu erkennen. Der Transport war somit kaum gesichert.
14.06.23	P1KD	Gefährdungen durch Gefahrstoffe	KB A002/1 (Block 1/2) Asbestanierungsbereich AS1	Bei Sortier- u. Sanierungsarbeiten im Sanierungsbereich auf dem „AS 1“, wurden auf dem Boden der Vollwandbox, einige Quecksilber-Kugeln gefunden. Die Arbeiten wurden daraufhin eingestellt und der Bereich unverzüglich verlassen. Später wurde die Vollwandbox mit dem noch darin befindlichen Metallteilen geräumt. Die Quecksilber-Kugeln mittels Spritze und Quecksilberzange in eine mit Wasser befüllte 21 Kautex-Flasche verpackt, sichergestellt und gekennzeichnet.
11.04.23	P1TA	SRS	Maschinenhaus Block 2	Eine Kante der obersten Treppenstufe hat einen Absatz von etwa 25mm, sie ist nicht besonders gekennzeichnet. Aufgrund der Höhe der Treppe besteht kritische Sturzgefahr.

Stand: 14.07.2023